

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: **Fastighet 1**
- Beräknad byggstart (datum): **2024-09-01**
- Planerat färdigställande (datum): **2024-11-01**
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): **David Fransson, 0708-00 00 00, [david.fransson@mailadress.se](mailto:david.fransson@mailadress.se)**
- Åtgärd: **Installation av eldstad och rökkanal**
- Entreprenadform: **Totalentreprenad**

### Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
BYGGHERRE	David Fransson	DF	Privatperson	0700-00 00 00	David.fransson@mailadress.se
RITAD AV (ARKITEKT)	Emma Hansson	EH	Privatperson	0700-00 00 00	Emma.hansson@mailadress.se
INSTALLATÖR	Linus Eld	LE	Installationsföretag AB	0700-00 00 00	linus.eld@mailadress.se
KONTROLLANT	Göran Olsson	GÖ	Sotaren AB	0700-00 00 00	Göran.olsson@mailadress.se

## Risker och åtgärder

IDENTIFIERA RISKER	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk för brandspridning/antändning av golv på grund av spill, glöd eller gnistor	4	5	20	Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Göran Olsson
Risk att underlaget inte har tillräcklig bärförmåga	2	5	10	Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Linus Eld
Risk att eldstad och rökkanal monteras felaktigt	2	5	10	Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen följts	Linus Eld
Risk att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgraden inte följer gällande föreskrifter	2	5	10	Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	David Fransson
Risk att skorsten inte är tillräckligt hög för att erhålla god skorstensverkan samt förhindra att olägenheter uppstår i byggnadens omgivning	2	4	8	Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	David Fransson
Risk att skorstenen placeras felaktigt så att rökgaser/avgaser förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster/dörrar eller närliggande byggnader	2	4	8	Kontrollera att skorstenen placeras så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	David Fransson
Risk att taksäkerhetsanordningar inte är monterade korrekt	3	4	12	Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Göran Olsson
Risk för fuktskador/läckage vid genomföringar kring skorsten på tak	3	5	15	Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätning används	Linus Eld



Risk att intyg för besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden	3	2	6	Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (sotarintyg) är utförd (lämnas till byggnadsnämnden)	Göran Olsson
---	---	---	---	---	--------------

EXEMPEL

